



Hưng Hà, ngày 22 tháng 9 năm 2026

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách xã
9 tháng năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026**

I. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng 2026:

Thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 19/12/2025 của Hội đồng nhân dân xã về việc Phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 16/7/2026 của Hội đồng nhân dân xã về việc Phân bổ điều chỉnh bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách xã năm 2026; Trong 9 tháng năm 2026, Ủy ban nhân dân xã đã triển khai nhiều biện pháp chỉ đạo quyết liệt từ khâu huy động nguồn vốn; thực hiện các quy trình đầu tư đến việc đôn đốc thanh toán vốn đầu tư để đảm bảo cao nhất tiến độ thực hiện theo kế hoạch, dự toán năm, đáp ứng một phần nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Ủy ban nhân dân xã báo cáo Thường trực Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng ủy tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026, cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện các nguồn vốn trong 9 tháng năm 2026:

1.1. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao: **424.082 triệu đồng**;
Cụ thể là:

- + Nguồn vốn NSTW hỗ trợ: 1.500 triệu đồng;
- + Nguồn vốn NS tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho NS xã: 21.165 triệu đồng;
- + Nguồn vốn NS xã: 401.417 triệu đồng; trong đó:
Nguồn vốn NS xã từ số thu TSD đất: 356.146 triệu đồng;
Nguồn vốn NS xã chuyển nguồn từ năm 2025 sang năm 2026: 45.271 triệu đồng.

1.2. Thực hiện giải ngân đến 15/9/2026 là **114.184 triệu đồng**, đạt 26,92% kế hoạch giao. Cụ thể là:

- + Nguồn vốn NSTW hỗ trợ: 1.500 triệu đồng; đạt 100%
- + Nguồn vốn NS tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho NS xã: 21.165 triệu đồng; đạt 100%
- + Nguồn vốn NS xã: 91.519 triệu đồng, đạt 22,8%; trong đó:
Nguồn vốn NS xã từ số thu TSD đất: 56.273 triệu đồng; đạt 21,97%
Nguồn vốn NS xã chuyển nguồn từ năm 2025 sang năm 2026: 35.246 triệu đồng; đạt 77,86%.

Chi tiết các nguồn vốn tại Phụ biểu đính kèm.

2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 9 tháng năm 2026:

2.1. Kết quả đạt được:

- Ủy ban nhân dân xã đã triển khai lập và giao kế hoạch đầu tư công năm 2026 tuân thủ nghiêm túc các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh. Công khai các nguồn vốn, nguyên tắc và phương án phân bổ vốn đầu tư công; trình Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã trước khi trình Hội đồng

nhân dân xã thảo luận, nhất trí thông qua để Ủy ban nhân dân xã ban hành quyết định phân bổ và phân bổ điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

- Công tác tạo nguồn thu cho đầu tư phát triển được quan tâm, chỉ đạo, xây dựng đường găng tiến độ, thường xuyên cập nhật tình hình thực hiện, kết quả đạt được báo cáo Thường trực Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân. Đến hết tháng 9/2026, đã đạt được những kết quả nhất định, cụ thể là:

+ Đến hết ngày 17/9/2026, số thu tiền sử dụng đất sau khi điều tiết ngân sách xã được hưởng theo tỷ lệ quy định là 81.401 triệu đồng; đạt 92,08% dự toán Hội đồng nhân dân tình giao; đạt 22,86% dự toán Hội đồng nhân dân xã giao.

+ Tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất thuộc Khu dân cư trung tâm xã Kim Trung (đến nay đã đấu giá 03 đợt; đã đấu giá thành công 63 lô trên tổng số 106 lô); khu dân cư Thường Duyên, Phúc Duyên (tổ chức đấu giá đợt 1 vào ngày 08/9/2026: đấu giá thành công 22/52 lô; dự kiến tiếp tục tổ chức đấu giá 30 lô còn lại trong đầu tháng 10/2026);

Rà soát hồ sơ thủ tục, tổ chức đấu giá các lô đất còn lại trong các khu quy hoạch dân cư đã được cấp huyện, cấp xã cũ tổ chức đấu giá (01 lô tại KDC Phúc Lộc – giai đoạn 2; 06 lô thuộc KDC trung tâm thị trấn Hưng Hà giáp nhà máy nước và đã đấu giá thành công toàn bộ 07 lô)

+ Giải quyết triệt để các vướng mắc, khó khăn trong công tác GPMB các dự án tạo nguồn đã tồn đọng nhiều năm (Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới (khu 1), Dẫn Chàng 2; Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Thường Duyên, Phúc Duyên); hiện nay, KDC Thường Duyên, Phúc Duyên đã hoàn thành xây dựng hạ tầng và đưa vào tổ chức đấu giá QSD đất; KDC mới (khu 1) Dẫn Chàng 2 đang được triển khai xây dựng, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026 để tổ chức đấu giá và thu tiền QSD đất vào ngân sách trong năm 2026.

+ Triển khai thực hiện quy hoạch và các quy trình đầu tư để đầu tư xây dựng 02 dự án tái định cư phục vụ công tác GPMB tuyến đường Thái Bình – Hưng Yên (Hạ tầng khu dân cư, tái định cư thôn Kim Sơn 1, Hạ tầng khu dân cư, tái định cư thôn Thanh La, thôn Hiến Nạp);

Đến nay KDC tái định cư Kim Sơn 1 đã hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng, hoàn thành giao 23 lô đất tái định cư cho 20 hộ dân; 33 lô đất còn lại sau khi giao đất tái định cư dự kiến tổ chức đấu giá QSD đất trong tháng 10/2026;

Dự án Hạ tầng KDC thôn Thanh La, Hiến Nạp đã được phê duyệt dự án, khởi công xây dựng từ ngày 08/9/2026, UBND xã phấn đấu đảm bảo tiến độ được UBND tỉnh giao; dự kiến giao đất tái định cư trong quý IV/2026; các lô đất còn lại sau khi thực hiện tái định cư sẽ được tổ chức đấu giá QSD đất để tạo nguồn thu cho ngân sách xã.

- Thực hiện đúng các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản; Ủy ban nhân dân xã quyết tâm cao độ, tập trung tối đa mọi nguồn lực trong xử lý dứt điểm nợ đọng XD CB, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đặc biệt đối với các khoản nợ đọng đã tồn tại nhiều năm các công trình thuộc xã, thị trấn cũ bàn giao, các dự án do cấp huyện cũ quyết định đầu tư được UBND tỉnh giao về xã làm chủ đầu tư. Cụ thể:

Chủ động, linh hoạt trong điều hành kế hoạch đầu tư công năm 2026, trong đó xây dựng lộ trình ưu tiên trong phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công: Sau khi xử lý nợ đọng XD CB, thanh toán khối lượng hoàn thành các dự án đang triển khai thực hiện mới tiến hành đầu tư xây dựng mới các công trình có tính chất cấp bách của địa

phương; đặc biệt chú trọng ưu tiên các dự án nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.

Trong 9 tháng năm 2026, UBND xã đã chỉ đạo Ban quản lý đầu tư xây dựng xã rà soát toàn bộ các dự án còn nợ đọng XDCB của các xã cũ chuyển về, làm cơ sở để tiếp tục xử lý nợ hoặc hủy bỏ kế hoạch vốn để nâng cao hiệu quả thực hiện kế hoạch đầu tư công. UBND xã đã chủ động rà soát, báo cáo, trình HĐND xã điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, trong đó hủy bỏ kế hoạch vốn của 15 công trình không đủ điều kiện thanh toán;

Đối với các dự án tạm dừng thi công tồn đọng các vấn đề vướng mắc nhiều năm (Nhà văn hóa xã Hồng Lĩnh cũ), UBND xã chỉ đạo Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng rà soát hồ sơ, lập hồ sơ quyết toán theo quy định, kiên quyết xử lý dứt điểm để quyết toán, tắt toán dự án theo quy định.

Đến nay, trong phạm vi quản lý của xã chỉ còn 22 dự án còn nợ đọng XDCB do cấp huyện, cấp xã cũ chuyển giao về xã Hưng Hà (trong đó: 04 dự án cấp xã, nợ XDCB 807 triệu đồng; 18 dự án cấp huyện, nợ XDCB 11.334 triệu đồng).

- Nghiêm túc thực hiện các chỉ thị của Chính phủ, của tỉnh về công tác đầu tư, như: Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gắn với hạch toán kinh tế - xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 – 2030; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 10/4/2026 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường công tác quản lý trong hoạt động đầu tư xây dựng công trình, chủ động phòng, ngừa, ngăn chặn lãng phí, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư của các dự án; và các văn bản của UBND tỉnh;

UBND xã đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ; siết chặt kỷ cương trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản; trong đó: Xây dựng kế hoạch tạo nguồn thu năm 2026, giai đoạn 2026 – 2030 phù hợp với định hướng quy hoạch và tình hình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; Việc quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư bảo đảm phù hợp với chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch và xác định rõ sự cần thiết phải thực hiện đầu tư; xác định chính xác nguồn vốn và khả năng cân đối vốn phù hợp với tiến độ dự án nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư, tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền.

Trong 9 tháng năm 2026, UBND xã đã tiến hành xây dựng và liên tục hoàn thiện kế hoạch tạo nguồn thu từ số thu tiền sử dụng đất năm 2026 và giai đoạn 2026 – 2030; đồng thời rà soát nhu cầu tăng cường cơ sở vật chất các cơ sở giáo dục, hạ tầng giao thông, thủy lợi, kiến thiết thị chính,... trên địa bàn, đánh giá toàn diện sự cần thiết phải đầu tư; báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy trước khi thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án để xây dựng Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030; cân đối nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, tính chất cấp bách của dự án, tiến hành thẩm định, phê duyệt dự án, bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 khi đủ điều kiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công. Căn cứ tiến độ nguồn thu, chủ động điều hành phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn theo lộ trình.

2.2. Tồn tại, hạn chế;

- Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến 15/9/2026 chưa hoàn thành kế hoạch giao, đạt thấp:

+ Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách xã phụ thuộc hoàn toàn vào số thu và tiến độ thu tiền sử dụng đất trên địa bàn; trong 9 tháng năm 2026; số thu tiền sử dụng đất

ngân sách xã là 81.401 triệu đồng/356.146 triệu đồng, đạt 22,85% là chưa hoàn thành kế hoạch thu vì vậy dẫn đến tỷ lệ giải ngân chưa hoàn thành kế hoạch giao.

- + Công tác rà soát, kiểm đếm, lập phương án GPMB còn chậm; ảnh hưởng đến việc giải ngân kinh phí GPMB; đồng thời làm ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng để tiến hành đầu tư xây dựng, nghiệm thu khối lượng thực hiện để giải ngân.

- + Tiến độ xây dựng một số công trình còn chậm, kéo dài thời gian, gây ảnh hưởng nhất định đến đời sống người dân; không có khối lượng nghiệm thu để giải ngân kế hoạch vốn.

- + Một số dự án đã hoàn thành, được Chủ đầu tư trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; tuy nhiên nguồn nhân lực và nhân lực có chuyên môn về đầu tư xây dựng cơ bản của xã còn thiếu, gây tồn đọng nhiều hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, ảnh hưởng đến việc tất toán dự án, đồng thời làm chậm tiến độ giải ngân.

- Tiến độ nguồn thu tiền sử dụng đất không đạt kế hoạch; tuy nhiên lại phải ưu tiên giải ngân theo lộ trình xử lý dứt điểm nợ đọng, thanh toán khối lượng hoàn thành dự án đang triển khai thực hiện sau đó mới đầu tư xây dựng mới cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án mới có tính cấp bách của địa phương.

- + Xã Hưng Hà là xã được thành lập trên cơ sở 06 xã và 01 thị trấn của huyện Hưng Hà (cũ), được xác định là xã trung tâm sau sắp xếp đơn vị hành chính; số lượng dự án được tiếp nhận từ các xã cũ và các dự án do cấp tỉnh, cấp huyện quyết định đầu tư giao về xã làm chủ đầu tư nhiều, nợ XDCB lớn. Việc cân đối nguồn vốn để xử lý nợ các dự án được tiếp nhận, đặc biệt là các dự án không nằm trên địa bàn hành chính của xã gây khó khăn cho nguồn lực của xã.

- + Địa bàn xã rộng, quy mô dân cư lớn, số lượng cơ sở hạ tầng nhiều; dẫn đến nhu cầu nâng cấp, cải tạo, xây mới các công trình rất lớn; nguồn lực của xã còn nhiều khó khăn, không kịp thời đáp ứng được nhu cầu đầu tư.

2.3. Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế:

- Nguyên nhân chủ yếu của việc kế hoạch nguồn thu tiền sử dụng đất đạt thấp là do:

Công tác GPMB, đầu tư xây dựng hạ tầng các KDC phần lớn hoàn thành trong cuối quý II, quý III; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong quý III, quý IV. Vì vậy số thu tiền sử dụng đất trong 9 tháng của năm 2026 chưa ghi nhận nhiều kết quả.

Thị trường bất động sản năm 2026 so với cùng kỳ các năm trước có chiều hướng trầm lắng; nhu cầu mua giảm mạnh. UBND xã đã tổ chức 03 cuộc đấu giá trong 9 tháng đầu năm tuy nhiên tỷ lệ các lô đất đấu giá thành công không cao;

- Việc ưu tiên xử lý dứt điểm nợ đọng XDCB gặp khó khăn do công tác bàn giao hồ sơ, tài liệu dự án của các xã cũ về xã Hưng Hà không được quan tâm đúng mức, thiếu sót nhiều hồ sơ, không đủ điều kiện thanh toán, vướng mắc trong việc nghiệm thu khối lượng để tiến hành quyết toán dự án hoàn thành,....

- Công tác phối hợp với các đơn vị có liên quan như Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã, Phát triển quỹ đất chi nhánh Hưng Hà, các sở, ban, ngành của tỉnh, Kho bạc Nhà nước còn nhiều hạn chế; là một yếu tố gián tiếp nhưng quan trọng dẫn đến chậm tiến độ đối với công tác GPMB, triển khai các thủ tục về đất đai và đầu tư dẫn đến chậm tiến độ giải ngân kế hoạch vốn của một số dự án.

- Giá cả leo thang và tình trạng khan hiếm một số loại vật liệu xây dựng cơ bản, cùng với tình hình thời tiết nắng nóng cực đoan cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công xây dựng các công trình.

- Thực trạng số lượng nhân sự tại phòng chuyên môn chưa đáp ứng được khối lượng công việc lớn, đòi hỏi chuyên môn chuyên ngành; khiến cho nhiều đầu việc còn chưa đảm bảo tiến độ; ảnh hưởng đến tiến độ công tác GPMB và thực hiện các quy trình đầu tư.

3. Một số giải pháp thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 3 tháng cuối năm 2026:

- Trong năm 2026, xây dựng lộ trình ưu tiên, tập trung xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản các công trình, tuyệt đối không tiếp tục kéo dài nợ đọng các công trình được tiếp nhận từ cấp huyện, cấp xã cũ. Chỉ thẩm định, trình phê duyệt dự án mới khi cân đối được nguồn vốn để thực hiện dự án và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật đầu tư công.

Trường hợp cần thiết, cấp bách, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, đánh giá cụ thể để có phương án giãn, hoãn tiến độ hoặc lựa chọn điểm dừng kỹ thuật hợp lý, phân kỳ đầu tư phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn, không để phát sinh nợ trong thời gian tới.

- Công tác tạo nguồn thu:

+ Tiếp tục tổ chức chức đấu giá QSD đất các lô đất còn lại thuộc KDC trung tâm Kim Trung (43 lô), KDC tái định cư thôn Kim Sơn (33 lô), KDC Thường Duyên, Phúc Duyên (30 lô),....

+ Đẩy nhanh tiến độ đầu tư 02 dự án hạ tầng kỹ thuật đang triển khai thực hiện (KDC tái định cư thôn Thanh La, Hiến Nạp, KDC mới (khu 1) Dẫn Chàng 2) để tạo nguồn thu, trong đó quyết tâm đạt kế hoạch thu tiền sử dụng đất.

+ Quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác GPMB dự án Khu dân cư kiểu mẫu xã Hồng Lĩnh, xã Hòa Bình góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tận dụng nguồn thu theo tỷ lệ % được hưởng khi Nhà đầu tư nộp tiền vào ngân sách.

+ Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, bám sát đường lối tiến độ thực hiện các dự án quy hoạch khu dân cư đã xây dựng; tạo nguồn thu từ đấu giá quyền tiền sử dụng đất để xử lý dứt điểm nợ xây dựng cơ bản và triển khai các công trình trọng điểm của xã; rà soát các nguồn thu ngân sách trên địa bàn, tích cực khai thác các nguồn thu còn tiềm năng, phấn đấu tăng thu ngân sách.

+ Sát sao trong việc đôn đốc và theo dõi tình hình thu tiền sử dụng đất; đồng thời giao Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư đang triển khai trên địa bàn làm cơ sở để chủ động điều hành thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công hiệu quả; trong đó: điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đối với các công trình, dự án dự kiến không đảm bảo tiến độ thi công và giải ngân để bố trí cho các công trình, dự án có tính chất trọng điểm, các dự án tạo nguồn,... đã có khối lượng thực hiện để giải ngân. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng sử dụng nguồn lực không hiệu quả, vốn “chờ” dự án và có vốn mà không giải ngân được.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan, thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch, tiềm năng để xây dựng hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất.

Chủ động, tích cực trong phối hợp với Sở, Ban, Ngành, Kho bạc Nhà nước,... trong quản lý đầu tư và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

- Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Đặc biệt chú trọng đến việc lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực (kỹ thuật và tài chính), kinh nghiệm để triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình.

- Tăng cường phối hợp, chỉ đạo Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã trong việc kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư; tiến độ thực hiện dự án và tiến độ giải ngân các nguồn vốn. Kịp thời ngăn chặn và kiên quyết xử lý những sai phạm trong đầu tư xây dựng cơ bản ngay từ khi mới phát sinh.

- Thường xuyên, liên tục trau dồi, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nghiệp vụ về Luật Đầu tư công, các nghị định hướng dẫn để nâng cao năng lực quản lý đầu tư cho các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, đội ngũ cán bộ, công chức trong việc thực hiện xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch đầu tư công hàng năm.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng năm 2026 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026; UBND xã trân trọng báo cáo Ban chấp hành Đảng ủy./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- Ban chấp hành Đảng ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Trường

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HƯNG HÀ**



TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 ĐẾN 17/9/2026

(Kèm theo Báo cáo số 351/BC-UBND ngày 22/9/2026 của Ủy ban nhân dân xã)

DVT: đồng

STT	Tên dự án	Tổng cộng	Tổng kế hoạch các nguồn vốn năm 2026					Tổng cộng	Tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đến ngày 15/9/2026					Ghi chú
			NSTW hỗ trợ	NS tỉnh	NS xã	Trong đó:			NSTW hỗ trợ	NS tỉnh	NS xã	Trong đó:		
						Số thu tiền sử dụng đất	Chuyển nguồn ngân sách từ năm 2025 sang năm 2026					Số thu tiền sử dụng đất	Chuyển nguồn ngân sách từ năm 2025 sang năm 2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TỔNG CỘNG	424.082	1.500	21.165	401.417	356.146	45.271	114.184	1.500	21.165	91.519	56.273	35.246	
I	Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán	12.488	0	0	12.488	12.483	5	2.180	0	0	2.180	2.175	5	
-	Nhà hiệu bộ trường tiểu học Văn Lang	127			127	127	0	0			0			
-	Các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học Văn Lang	131			131	131	0	0			0			
-	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Phúc Lộc (giai đoạn 2) thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà	458			458	458	0	403			403	403		
-	Đường cứu hộ cứu nạn từ QL 39 đi về sông Hồng (đoạn qua khu Đặng Xá) thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà	866			866	866	0	0			0			
-	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH 61 đoạn từ ngã ba Giếng Đầu và đường ĐH 59 đoạn từ đường Thái Bình - Hà Nam đi di tích lịch sử Quốc Gia đền Tiên La, huyện Hưng Hà	1.237			1.237	1.237	0	0			0			
-	Xây dựng tuyến đường nối đường Thái Bình - Hà Nam (Tại Km5 + 940) với đường tỉnh ĐT.453 (Tại Km7 + 500), huyện Hưng Hà	1.275			1.275	1.275	0	0			0			

STT	Tên dự án	Tổng cộng	Tổng kế hoạch các nguồn vốn năm 2026					Tổng cộng	Tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đến ngày 15/9/2026					Ghi chú
			NSTW hỗ trợ	NS tỉnh	NS xã	Trong đó:			NSTW hỗ trợ	NS tỉnh	NS xã	Trong đó:		
						Số thu tiền sử dụng đất	Chuyển nguồn ngân sách từ năm 2025 sang năm 2026					Số thu tiền sử dụng đất	Chuyển nguồn ngân sách từ năm 2025 sang năm 2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	Xây dựng khẩn cấp cầu Đồng Lạc giai đoạn 2: Đường nối từ cầu Đồng Lạc đi ngã ba Cống Chéo xã Tây Đô, huyện Hưng Hà	962			962	962	0	0			0			
-	Đầu tư xây dựng tuyến đường ĐH 60 đi đường ĐH 64, huyện Hưng Hà	664			664	664	0	0			0			
-	Nạo vét khẩn cấp sông Bàn (sông Ba Chai) xã Phúc Khánh	304			304	304	0	0			0			
-	Nâng cấp, cải tạo tuyến đường ĐH.60, huyện Hưng Hà (đoạn từ đường tỉnh ĐT.454 đi xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà)	1.597			1.597	1.597	0	0			0			
-	Đầu tư xây dựng tuyến đường từ UBND xã Hòa Bình đi UBND xã Chi Lăng, huyện Hưng Hà, GD 2	757			757	757	0	757			757	757		
-	Xây dựng chỉnh trang hạ tầng khu dân cư nông thôn mới nâng cao xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà	344			344	344	0	0			0			
-	Đường ĐT 454 vào khu di tích Hành cung Lỗ Giang xã Hồng Minh; Giai đoạn 2: Đoạn từ ngã ba Đồng Lâm đi ngã ba Tân Mỹ, xã Hồng Minh	203			203	203	0	0			0			
-	Nạo vét khẩn cấp sông trục B đoạn từ ngã tư Minh Hòa đi Cầu Chanh	251			251	251	0	0			0			
-	Bảo tồn quần thể di tích dưới lòng đất tại khu di tích Hành cung Lỗ Giang, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà	125			125	125	0	0			0			



STT	Tên dự án	Tổng cộng	Tổng kế hoạch các nguồn vốn năm 2026					Tổng cộng	Tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đến ngày 15/9/2026					Ghi chú
			NSTW hỗ trợ	NS tỉnh	NS xã	Trong đó:			NSTW hỗ trợ	NS tỉnh	NS xã	Trong đó:		
						Số thu tiền sử dụng đất	Chuyển nguồn ngân sách từ năm 2025 sang năm 2026					Số thu tiền sử dụng đất	Chuyển nguồn ngân sách từ năm 2025 sang năm 2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	Đường kết nối từ khu di tích lịch sử cách mạng trường Võ Sỹ đến khu di tích lịch sử văn hóa đền thờ Diệu Dung Công Chúa xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà (GD 2)	172			172	172	0	0			0			
-	Đường ĐH.64 huyện Hưng Hà (đoạn từ ĐT.452 đi đường ĐT.455) GD 2	339			339	339	0	0			0			
-	Xử lý cấp bách Trung tâm Văn hóa - Thể thao và các hạng mục phụ trợ thuộc Trụ sở Huyện ủy, huyện Hưng Hà	314			314	314	0	314			314	314		
-	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Phúc Lộc (giai đoạn 2), thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà	96			96	96	0	0			0			
-	Lắp đặt camera an ninh tại các địa bàn trọng điểm phục vụ công tác phòng, ngừa, đấu tranh tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2023	1.502			1.502	1.502	0	0			0			
II	Dự án đang triển khai thực hiện	362.319	1.500	21.165	339.654	294.388	45.266	112.004	1.500	21.165	89.339	54.098	35.241	
-	Đường từ khu dân cư kiểu mẫu xã Minh Khai đi đường tỉnh ĐT.454, huyện Hưng Hà - Giai đoạn 1	5.000			5.000	2.000	3.000	2.481			2.481		2.481	
-	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trung tâm xã Kim Trung	6.660			6.660	4.006	2.654	4.767			4.767	2.113	2.654	
-	Nâng cấp, mở rộng đường Phạm Ngũ Lão đoạn từ phòng giáo dục đi ngã 7, thị trấn Hưng Hà	150			150	150	0	104			104	104	0	

STT	Tên dự án	Tổng cộng	Tổng kế hoạch các nguồn vốn năm 2026					Tổng cộng	Tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đến ngày 15/9/2026					Ghi chú
			NSTW hỗ trợ	NS tỉnh	NS xã	Trong đó:			NSTW hỗ trợ	NS tỉnh	NS xã	Trong đó:		
						Số thu tiền sử dụng đất	Chuyển nguồn ngân sách từ năm 2025 sang năm 2026					Số thu tiền sử dụng đất	Chuyển nguồn ngân sách từ năm 2025 sang năm 2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn xã Minh Khai, huyện Hưng Hà; Giai đoạn 1: Thôn Thanh Cách và thôn Hiến Nạp	9.161			9.161	1.000	8.161	5.669			5.669	0	5.669	
-	Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn xã Minh Khai, huyện Hưng Hà; Giai đoạn 2: thôn Đồng Lạc, Tuy Lai, Thanh La	4.500			4.500	2.000	2.500	0			0		0	
-	Công trình nâng cấp, cải tạo hạ tầng khu dân cư Dân Chàng, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà	13.695			13.695	11.000	2.695	2.695			2.695		2.695	
-	Nâng cấp, cải tạo hạ tầng khu dân cư Đồng Tu -Thị Độc, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà	14.092			14.092	11.000	3.092	6.642			6.642	3.550	3.092	
-	Nâng cấp , cải tạo hạ tầng khu dân cư Nhân Cầu 3 (giáp khu trung tâm thương mại), thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà	8.000			8.000	8.000	0	0			0			
-	Cải tạo, sửa chữa Nhà truyền thống – Đền thờ Liệt sỹ Hưng Hà	4.024	1.500		2.524	2.300	224	3.805	1.500		2.305	2.081	224	
-	Cải tạo sửa chữa trụ sở Đảng ủy - UBND - HĐND xã	5.000			5.000	5.000	0	2.746			2.746	2.746		
-	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Ban chỉ huy Quân Sự xã Hưng Hà	200			200	185	15	53			53	38	15	
-	Tu sửa một số hạng mục công trình Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Hà	932			932	0	932	932			932		932	
-	Đầu tư xây dựng tuyến đường ĐH.64A, đoạn từ cống Hồ xã Thống Nhất đi UBND xã Hòa Bình	13.165		1.165	12.000	10.000	2.000	2.505		1.165	1.340		1.340	

STT	Tên dự án	Tổng cộng	Tổng kế hoạch các nguồn vốn năm 2026					Tổng cộng	Tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đến ngày 15/9/2026					Ghi chú
			NSTW hỗ trợ	NS tỉnh	NS xã	Trong đó:			NSTW hỗ trợ	NS tỉnh	NS xã	Trong đó		
						Số thu tiền sử dụng đất	Chuyển nguồn ngân sách từ năm 2025 sang năm 2026					Số thu tiền sử dụng đất	Chuyển nguồn ngân sách từ năm 2025 sang năm 2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	Công trình sửa chữa, nâng cấp nhà ăn bán trú trường Tiểu học, THCS Lê Danh Phương thị trấn Hưng Hà	11.000			11.000	11.000	0	0			0			
-	Công trình nhà đa năng trường Tiểu Học, THCS Lê Danh Phương, thị trấn Hưng Hà	8.000			8.000	8.000	0	0			0			
-	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Thường Duyên, Phúc Duyên xã Văn Lang (Hạ tầng và chi phí GPMB)	8.265			8.265	8.265	0	6.466			6.466	6.466		
-	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới (khu 1) Đãn Chàng 2, thị trấn Hưng Hà	73.181			73.181	69.587	3.594	37.000			37.000	37.000		
-	Đường từ khu dân cư kiểu mẫu xã Minh Khai đi đường tỉnh ĐT.454, huyện Hưng Hà - Giai đoạn 2: Đoạn từ đường ĐH.59 đến đường tỉnh ĐT.452	41.399			41.399	30.000	11.399	11.139			11.139		11.139	
-	Đường ĐH.66C đoạn từ Quốc lộ 39 đến đường ĐT.453 huyện Hưng Hà	55.000		20.000	35.000	30.000	5.000	25.000		20.000	5.000		5.000	
-	Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Nhân cầu 1, huyện Hưng Hà	18.872			18.872	18.872	0	0			0			
-	Hạ tầng tái định cư và quy hoạch khu dân cư thôn Kim Sơn 1, xã Hưng Hà	17.643			17.643	17.643	0	0			0			
-	Hạ tầng tái định cư và quy hoạch khu dân cư thôn Thanh La, thôn Hiến Nạp, xã Hưng Hà	44.380			44.380	44.380	0	0			0			
III	Dự kiến phân bổ cho các công trình, dự án mới khi đủ điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư công	49.275			49.275	49.275	0	0			0			